

Analiza inwestycji pn. „Przebudowa drogi na Osiedlu Lesk w Olecku”

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Olecku w dniu 13 kwietnia 2017 r. odbyła posiedzenie zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miejskiej „Planem pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017”.

Główny temat posiedzenia stanowiła analiza inwestycji pn. „Przebudowa drogi na Osiedlu Lesk w Olecku”. W posiedzeniu wzięło udział siedmiu członków komisji, co potwierdzają lista obecności i podpisy pod referatem, a także:

- Kierownik Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania – Alicja Szalkowska.

W przedmiotowej sprawie informacji udzieliła pani Alicja Szalkowska - Kierownik Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania – przedstawiając analizę inwestycji. Pani Kierownik poinformowała, iż zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do budżetu gminy Uchwałą Nr ORN.0007.60.2016 r. z dnia 26 sierpnia 2016 r. z planem w wysokości: 250.000 zł. Projekt techniczny został sporządzony w 2015 r. Po wprowadzeniu zadania do budżetu został ogłoszony przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W postępowaniu wpłynęły 2 oferty:

- STRABAG Sp. z o.o., Pruszków – cena oferty brutto: 283.226,07 zł,
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Gajewie, Giżycko – cena oferty brutto: 218.756,36 zł.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i w związku z zabezpieczoną w budżecie kwotą w wysokości 250.000 zł, wybrano ofertę firmy PRD Sp. z o.o. z Gajewa.

Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 26 września 2016 r. z terminem wykonania do 5 grudnia 2016 r.

Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych zlecono Zakładowi Usług Projektowych „PRO-KOM” Krzysztof Sawczuk, Olecko. Wartość usługi: 1.845 zł brutto.

Zakres robót obejmował:

- odnowę i wzmocnienie istniejącej jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-smołowej o dł. 356,5 m,
- przebudowę chodników i wjazdów z płyt betonowych na nawierzchnię z brukowej kostki betonowej o grubości 6 i 8 cm o łącznej pow. 575,7 m².

Zadanie zostało zakończone przed terminem i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót odbył się 18 listopada 2016 r. Został podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego zadania, w którym wskazano okres gwarancyjny na wykonane roboty 36 miesięcy tj. do dnia 18 listopada 2019 r. Zadanie zostało wykonane prawidłowo.

W dalszej części obrad Komisji głos zabrał Wojciech Rejterada – Członek Komisji, który poinformował, iż mieszkańcy mają wątpliwości co do warstwy wierzchniej asfaltu, gdyż w niektórych miejscach wydaje się ona zbyt cienka. Pani Kierownik wyjaśniła, że stan drogi wymagał jedynie przebudowy, ale jeśli pojawi się konieczność naprawy jakichkolwiek usterek, to zostaną one wykonane na bieżąco, w ramach trzyletniej gwarancji. Członek Komisji – Henryk Markowski zwrócił uwagę, iż istotny jest roczny przegląd drogi. Kierownik Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania zapewniła, że przegląd drogi zostanie dokonany w tym roku, a także przed upływem terminu gwarancji. Na pytanie Przewodniczącego Komisji – Jarosława Bagińskiego – czy podpisywano aneksy do umowy,

Pani Alicja Szałkowska udzieliła odpowiedzi, iż aneksów nie podpisano, gdyż firma wykonująca inwestycję, nie była od nikogo zależna w kwestii masy asfaltowej, a umowa została wykonana przed upływem terminu – co potwierdził Członek Komisji – Wojciech Rejterada.

Po obradach Komisja wypracowała następujący wniosek:

Przed upływem terminu gwarancji należy dokonać przeglądu przebudowanej drogi na Osiedlu Lesk w Olecku i usunąć stwierdzone usterki.

Olecko, 28.04.2017 r.

Przewodniczący Komisji

Jarosław Bagiński

Podpisy członków Komisji:

1. *Złazowski*
2. *Anna Kozłowska*
3. *Andrzej Kozłowski*
4. *Wojciech Rejterada*
5. *W. Rejterada*
6. *W. Rejterada*
7. *Wioletta Zukauska*